

## Starkregenschutzkonzept August 2021 – Übersicht zum Stand der Umsetzung März 2024

Maßnahme	Priorität	Stand 08/2021	Stand 02/2023	Stand 03/2024	Bemerkungen 03/2024
Rückhaltebecken oberhalb Seniorenstift Hohenwald	④	noch offen	noch offen	gestrichen	aus Maßnahmenliste der Stadt Steinbach gestrichen, da Zuständigkeit bei der Stadt Kronberg; nicht im Maßnahmenkonzept der Stadt Kronberg enthalten
Waldweiher als Regenpuffer	⑤	noch offen	noch offen	umgesetzt	Zufluss vom Waldseitengraben zum Waldweiher im Februar 2024 hergestellt sowie zusätzlich Versickerungsflächen im Wald geschaffen („Schwamm“)
Holzroste Graben Waldstraße	②	teilweise umgesetzt	teilweise umgesetzt	umgesetzt	im Februar 2024 Holzroste im nördlichen Abschnitt ergänzt
Graben Neuwiesenweg	②	in Vorbereitung	umgesetzt	umgesetzt	
Regenrückhaltebecken Waldstraße	①	in Vorbereitung	in Vorbereitung	umgesetzt	im Sommer 2023 fertiggestellt
Flutmulde Nicolaiweg		umgesetzt	umgesetzt	umgesetzt	
Regenrückhalt entlang Kronberger Straße	③	noch offen	in Vorbereitung	in Vorbereitung	Ausführungsplanung erstellt; Grunderwerb bzw. Grundstückstausch in Vorbereitung; geplante Umsetzung im Zuge des Baus des Radwegs Steinbach-Oberhöchstadt
Flutmulde Bornhohl	①	in Prüfung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	wegen Grundstücksverfügbarkeit alternative Regenrückhaltebecken hinter Herzbergstraße; Baurecht geschaffen, Planung abgeschlossen, Förderantrag gestellt; Ziel: bauliche Umsetzung 2. Hj. 2024
Schutzmaßnahmen Neubaugebiete und neues Gewerbegebiet		umgesetzt	umgesetzt	umgesetzt	
Trennkanal und Rückhaltebecken Neubaugebiete und neues Gewerbegebiet		umgesetzt	umgesetzt	umgesetzt	
Rückstaukanäle und Retention Am Alten See	①	in Prüfung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	Maßnahme als förderfähig anerkannt; es ist noch weiterer Grunderwerb zu tätigen
Renaturierung Bachlauf Steinbach	②	teilweise umgesetzt	teilweise umgesetzt	teilweise umgesetzt	weiterer Grunderwerb ist erfolgt; Ausweitung auf Ortslage ist zu prüfen, bereits als förderfähige Klimaschutzmaßnahme anerkannt
Staukanal unterhalb Friedhof	④	in Prüfung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	Vorplanung; Umsetzung im Zuge Erschließung Baugebiet Taubenzehnter, 3. BA
Umbindung Kanäle Berliner Straße/ Industriestraße	④	in Prüfung	in Prüfung	in Vorbereitung	Ausführungsplanung erstellt; Umsetzung voraussichtlich im Zuge Regenrückhaltebecken „In der Eck“
Regenrückhaltebecken „In der Eck“	③	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	Förderbescheid Sonderförderung Klimakontingent für multifunktionales Retentionsbecken liegt vor; derzeit Baurechtschaffung und Erstellung Ausführungsplanung; Umsetzung im Zuge Neubau Kita „In der Eck“

### neue Maßnahmen

Zisternensatzung				noch offen	Verpflichtung zur Schaffung von Zisternen bzw. Regenwasserrückhalt bei Neubauten (bei neuen Bebauungsplänen als Auflage bereits in Umsetzung)
Erstellung Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen				in Vorbereitung	Identifikation zentraler und dezentraler Maßnahmen zum Starkregenschutz im Stadtgebiet; Förderung (90%) ist in Aussicht gestellt; Ausschreibung in Vorbereitung; Ziel: Vorliegen Ende 2024/Anfang 2025
Anreizprogramm Entsiegelung				in Umsetzung	Anreizprogramm im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“
dezentrale Regenrückhaltemaßnahmen im Wald				umgesetzt	Maßnahmen oberhalb der Waldsiedlung und oberhalb der Tennisplätze im Februar 2024 umgesetzt
Teil-Entsiegelung Straßen				in Umsetzung bzw. Prüfung	bei Straßenausbau in Umsetzung (Bsp. Parkplätze Herzbergstraße) bzw. in Prüfung (Bsp. Gestaltungskonzept „Alte Dorfmitte“)
Erweiterung Flutgraben oberhalb Feldbergstraße				umgesetzt	Flutgraben wurde im Herbst 2023 verlängert bzw. aufgeweitet, um Rückhaltevolumen zu vergrößern